

监理工程师通知单

工程名称：佛山新明珠一期 12MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：FSXMZ-ZHJL-TZD-001

致：中国电建集团海南电力设计院有限公司

主题：

关于施工期安全问题

内容：工程已经开工，安全预防措施是工程完成的保证，虽然临边已做好防护围栏，但采光带警示也不能忽略，你部必须做好如下内容：

- 1、所有屋面的采光带必须要有醒目的警示用语。
- 2、在警示用语的基础上要全部拉上警示线，并铺上临时专用通道，以保证施工人员完全行走。
- 3、吊装材料、设备专职安全员要现场管理，吊车安全距离外要拉好警示线，吊车工作前要检查吊车的吊钩及滑轮装置和限位装置，检查钢绳、吊带磨损状况，预估好起重物重量，严禁超载起吊和夏日的雷雨大风天气起吊。
- 4、屋面禁止集中堆放，要随时吊装随时散料，确保工程顺顺利利完工。


以上四点望你单位尽快落实，请在 5 月 20 日前回复。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式 三 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

监理工程师通知单

工程名称：佛山新明珠一期 12MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：FSXMZ-ZHJL-TZD-002

致：中国电建集团海南电力设计院有限公司

主题：

关于新明珠厂房部分构件螺栓螺帽没有到位问题

内容：

- 1、屋面少量檩条的直撑拉杆和斜拉杆没有穿入所对应部位洞孔，有的螺帽都没有。
- 2、部分钢立柱的跨间直撑也没有螺栓固定，有的套而未拧。以上两条附部分图

以上问题只是能看到的部分，究竟还有多少不得而知，望你部接通知单后，立即与新明珠厂部主管部门沟通，并形成应对文件，望尽快落实并报监理部存档。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

监理工程师通知单

工程名称：佛山新明珠一期 12MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：FSXMZ-ZHJL-TZD-003

致：中国电建集团海南电力设计院有限公司（项目部）

主题：

关于加快施工进度问题

内容：工程开工已接近两个月，根据你部工程进度计划，工程进度已严重滞后，虽然受长时间降雨影响，但也有人员不能及时到位因素，希望你部接通知单后，继续增加人力，并合理安排施工流水作业流程，没有阳光天气可减短中午休息时间，确保工程按计划推进。

以上内容望你部对照并认真执行；请在 6 月 16 日前回复。

抄送：建设单位、分包单位各一份

项目监理机构（章）

专业监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式 三 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。