

项目回复单

项目名称：广东佛山三水新明珠高科技建陶工业园屋顶分布式光伏电站项目

致 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理单位：

已收到贵部对于 广东佛山三水新明珠高科技建陶工业园屋顶分布式光伏电站 项目的相关通知单，我部根据通知意见，对现场施工进行督促整改：

安排增加现场施工人员，合理安排流水作业，调整作业时间，确保工程按计划进行。

以上为我部收到贵部提出的通知后进行的整改工作，请予审查。



承包单位（章）：中国电建集团海南电力设计研究院有限公司

项目经理：叶新鑫

日期：2022.6.11

项目回复单

项目名称：广东佛山三水新明珠高科技建陶工业园屋顶分布式光伏电站项目

致 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理单位：

已收到贵部对于 广东佛山三水新明珠高科技建陶工业园屋顶分布式光伏电站 项目的相关通知单，我部根据通知意见，与业主方进行对接沟通：

已联系厂方物业并反馈钢结构单位，沟通进行结构整改。

以上为我部收到贵部提出的通知后进行的整改工作，请予审查。



承包单位（章）：中国电建集团海南电力设计研究院有限公司

项目经理：叶新鑫

日期：2022.6.17

项目回复单

项目名称：广东佛山三水新明珠高科技建陶工业园屋顶分布式光伏电站项目

致 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理单位：

已收到贵部对于 广东佛山三水新明珠高科技建陶工业园屋顶分布式光伏电站 项目的相关通知单，我部根据通知意见，对现场施工进行督促整改：

- 1、屋面采光带已标识醒目警示标语；
- 2、在警示标语基础上，拉上安全警戒线，并铺设专用通道以便工人行走；
- 3、材料吊装时，拉设安全警戒线，安排专业安全管理人员监督；吊装前，安排管理人员检查吊车的吊钩及滑轮装置和限位装置，检查钢绳、吊带磨损状况，预估吊装物品重量。
- 4、吊装时，屋面安排管理人员，对吊装物品进行安排散放，严禁密集堆放，做到吊多少，散多少。

以上为我部收到贵部提出的通知后进行的整改工作，请予审查。



承包单位（章）：中国电建集团海南电力设计研究院有限公司

项目经理：叶新鑫

日期：2022.6.17