

监理工程师通知单

工程名称：余姚市姚江科技投资开发有限公司（一期）615.6KWP 分布式光伏发电项目
编号：CZZH-YJKJYQ-TZ-002

致：浙江阳明电力建设有限公司：（施工项目部）

主题：现场施工质量事宜

内容：经我监理单位、建设单位、总包单位对施工现场检查时，发现以下问题：

- 1、水泥墩尺寸不符合设计图纸要求（设计要求前立柱 300*300*300mm，后立柱 300*600*300mm），现场较多尺寸不合格，需要整改。
- 2、水泥墩强度等级不符合设计图纸要求（C30），需要整改。
- 3、光伏支架部分镀锌层不符合设计图纸要求（ $\geq 65 \mu\text{m}$ ，平均厚度 $85 \mu\text{m}$ ）。
- 4、水泥墩破损部位需要修补。
- 5、防雷接地环网不符合设计图纸要求。
- 6、光伏并网逆变器支架需要修改设计图纸。
- 7、现场视频监控未安装。

针对以上问题请贵单位施工项目部接到通知后，即刻进行整改落实，并于 2 日进行回复，如逾期未进行整改的，后果自负。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：[签名]

日期：2024 年 05 月 23 日

填报说明：本表一式 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载识别智能设备