

监 理 通 知 单

工程名称：廊坊德基机械科技有限公司 865.08kWp 屋顶分布式光伏发电站项目
编号：ZHJL-TZ-001

致：浙江西子联合工程有限公司施工项目部

抄送：廊坊博熙光伏发电有限公司 业主项目部

事由：关于屋面防水层破损事宜

内容：

贵单位承建的【廊坊德基机械科技有限公司 865.08kWp 屋顶分布式光伏发电站项目】工程，2022 年 6 月 14 日，经厂区相关人员反映，生产车间北屋面支架材料堆放不规范，造成屋面防水层破损，现经业主项目部同意，对贵单位处以 1000 元（大写：壹仟元整）罚款，望贵单位引起重视。

后续组件、接地扁铁等材料吊装，需先在屋面搭设吊装平台，以免对防水层造成破坏，生产车间屋面组件安装前，要先对防水层进行检查，如发现有破损要及时修补，经检查合格后，才可进行组件安装。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 徐玉荣

日期： 2022 年 6 月 20 日

注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份