

监 理 通 知 单

工程名称：廊坊德基机械科技有限公司 865.08kWp 屋顶分布式光伏电站项目
编号：ZHJL-TZ-003

致：浙江西子联合工程有限公司施工项目部

抄送：廊坊博熙光伏发电有限公司 业主项目部

事由：关于安全文明施工事宜

内容：

贵单位承建的【廊坊德基机械科技有限公司 865.08kWp 屋顶分布式光伏电站项目】工程，监理人员经过排查发现现场施工人员无登高作业证，另有 3 人未体检，现监理项目部要求贵单位尽快更换有登高作业证的人员持证上岗，施工人员不得带病参与施工，如心脏病、高血压等危及生命的疾病。

以上问题贵单位要引起重视，后期接地焊接、电缆终端制作，施工人员必须要有焊工证、电工证，要做到人证合一，施工前要通知监理项目部进行查验，否则将对贵单位进行经济考核，情节严重将采取停工处理。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：南玉荣

日期：2022 年 7 月 22 日

注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份