

监理通知单

工程名称：马鞍山海狮织造有限公司 3MW 分布式光伏发电项目

编号：JXM7-ZHJL—005

主送：浙江泰辉新能源科技有限公司

抄送：马鞍山明瀚新能源有限公司

主题：关于现场设备基础质量相关事宜

1、经监理部现场巡视检查发现，现场设备基础制作不符合规范要求（钢筋绑扎、模板制作、混凝土浇筑）见图示：



鉴于上述情况要求你单位将现场不符合要求的设备基础返工处理重新制作。凡隐蔽工程隐蔽前需报审监理部验收合格后才能进行下道工序，望贵单位重视！限二日内回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：_____

日期：2022年6月21日



本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。



扫描全能王 创建