

监 理 通 知 单

工程名称:华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目(一期 80MW)

编号: HDZQ-ZHJL-TZD-005

致: 浙江华东工程建设管理有限公司施工项目部

事由: 关于对送出线路施工进度的要求

根据施工进度跟踪检查发现,送出线路工程施工人员、施工机械配置不足,铁塔基础工程进展缓慢,施工进度滞后,已无法保证相应节点工期顺利完成。现要求你单位:

- 1、尽快增加施工作业人员,组织从两侧同时开始施工。
- 2、加大物力投入并合理安排平行作业;
- 3、在确保安全质量的前提下超前开展工作;



监理项目部(章)

总/专业监理工程师

日 期: 2023 年 6 月 1 日

本表一式三份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 1 份