

监理工程师通知单

工程名称：苏州阳刚新能源有限责任公司昆山瀚讯诺电子有限公司 651.91KW 分布式光伏发电项目

编号：CZZH-KSHXN-TZ-001

致：浙江西子联合工程有限公司：（施工项目部）

主题：现场施工质量事宜

内容：我监理项目部人员对现场施工巡查时，发现如下问题：

- 1、个别水泥墩表面开裂；支架底座与基础间隙大，未进行二次灌浆。（图 1）
 - 2、部分水泥墩蜂窝麻面。（图 2）
 - 3、部分水泥墩二次灌浆不符合要求；基础表面有开裂；外观工艺不美观。（图 3）
 - 4、个别水泥墩基础表面平整度不符合要求，且有原料外露。（图 4）
 - 5、部分水泥墩有破损，存在裂缝。（图 5）
 - 6、个别支架底座与基础预埋螺栓连接不符合要求。（图 6）
 - 7、部分水泥墩基础预埋螺栓尺寸不足。（图 7）
 - 8、彩钢瓦屋面大面积彩钢瓦锈蚀未防腐。（图 8）
 - 9、光伏支架安装弧度较大，导致后期组件安装有受力影响，造成隐裂。（图 9）
- 现我监理项目部要求你方施工单位对以上问题立即进行整改。

附：问题照片

针对以上问题请贵单位施工项目部接到通知后，即刻进行整改，并于 2 日内进行回复，如逾期未进行整改的，后果自负。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2020.08.24



填报说明：本表一式__份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载识别智能设备



(图 1)



(图 2)



(图 3)



(图 4)



(图 5)



(图 6)

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备



(图 7)



(图 8)



(图 9)

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载智能设备