

监理工程师通知单

工程名称：苏州阳刚新能源有限责任公司昆山瀚讯诺电子有限公司 651.91KW 分布式光伏发电项目

编号：CZZH-KSHXN-TZ-002

致：浙江西子联合工程有限公司：（施工项目部）

主题：厂房加固安全事宜

内容：由你单位承接的“苏州阳刚新能源有限责任公司昆山瀚讯诺电子有限公司 651.91KW 分布式光伏发电项目”在昆山瀚讯诺电子有限公司厂区内建设光伏电站，因 3 号厂房经设计单位荷载评估后，该厂房屋顶在增加光伏设备后，荷载结构不满足国家规范要求，加固后可进行光伏电站建设。

现我监理项目部要求你单位做到以下要求：

- 1、请你单位联系设计院出具一份荷载复核报告（加固后 3 号厂房满足承载）。
- 2、如果设计院无法出具该厂房荷载复核报告的，贵单位务必出具一份加盖公章承诺书（承诺 3 号厂房已完成屋顶加固，不存在任何安全隐患。如在屋顶进行施工作业时，由屋顶加固所导致的安全事故，造成的所有经济损失以及一切安全责任全部由贵单位承担）。
- 3、如果没有复核报告，或者承诺书，我监理项目部不允许在 3 号厂房屋顶进行任何的施工作业。如贵单位私自进行施工作业，造成的所有经济损失以及一切安全责任我监理项目部不负任何责任。

针对以上问题贵单位接到通知后，并于 2 日内（2022 年 09 月 21 日 18 点前）进行整改回复，如逾期未进行整改回复的，我监理项目部将建议建设单位对 3 号厂房施工做停工处理。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2022 年 09 月 19 日



填报说明：本表一式份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备