

## 监理工程师通知单

工程名称：苏州阳刚新能源有限责任公司昆山瀚讯诺电子有限公司 651.91KW 分布式光伏发电项目

编号：CZZH-KSHXN-TZ-004

致：浙江西子联合工程有限公司：（施工项目部）

主题：组件搬运安装质量事宜

内容：我监理项目部人员对现场施工巡查时，在组件搬运安装过程中发现如下问题：

1、组件分散搬运过程中还存在施工人员单人搬运组件，未按要求两人竖着搬运组件。

2、组件搬运安装过程中施工人员未佩戴安全帽。

3、组件安装过程中施工人员踩踏组件。

现我监理项目部要求你方施工单位对以上问题立即进行整改

1、现场管理人员应加强管理，并对施工人员加强安全技术交底，落实到位。

2、施工人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽。

3、组件分散搬运时，必须两人竖着搬运组件，搬运到位置后及时安装固定。

4、组件安装过程中不允许施工人员踩踏组件安装。

附：问题照片

针对以上问题请贵单位施工项目部接到通知后，即刻组织对施工作业人员进行安全技术交底，落实以上内容，并加强现场施工管理工作。避免组件在搬运安装过程中造成隐裂，产生的质量问题，引起你方单位不必要的经济损失。如现场再发现一次违规倒运安装（单人倒运，违规安装组件，重按压组件，脚踩组件，坐在组件上）等情况，我监理项目部将对该工序（组件安装）施工做出停工整改，且引起的任何延期费用由你方单位自行承担。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2021年09月01日

填报说明：本表一式份，由项目监理机构填写，抄送相关单位


来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器




扫描快速下载到智能设备





2 号楼单人搬运组件



2 号楼组件排布图红色区域内存在单人搬运踩踏组件

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载智能设备