

监理通知单

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目 编号：QCGF-ZHJL-A. 0. 7-035

致：中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（总包单位）

抄送：滁州申曜新能源科技有限公司（业主单位）

事由：关于铸造厂区设备基础接地网施工质量事宜

内容：

2023 年 02 月 16 日监理人员巡视检查铸造厂区设备基础接地网施工情况时，发现存在以下问题：

1、个别处接地扁铁之间焊接搭接面积不够，接地扁铁和角铁之间焊接搭接面积不够，不符合相关要求。

2、个别处焊接搭接面焊接质量较差、未满焊、焊接面数较少，不符合相关要求。

3、接地网未及时做防腐，因砌砖支模后，个别处无法防腐，影响工程质量，要及时做防腐。

针对上述问题，望你单位立即按规范要求整改，整改完成后报项目监理机构复查，复查合格后，方可进行下一道工序施工。

限三日内回复，望重视！

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：张峰

日

期：2023 年 02 月 16 日

分布式光伏发电项目
监理项目部

本表一式 三 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

问题照片:

