

监理通知单

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-TZD-2024-004

致：浙江阳明电力建设有限公司 (施工单位项目部)

事由：关于升压站储能区域设备基础防雷接地焊接存在质量问题的相关事宜

内容：监理工程师在升压站巡视检查时发现，储能区域设备基础防雷接地焊接不符合要求，现要求施工人员立即停止施工，认真查看图纸，严格按照设计图纸及规范要求进行焊接，整改完成后报监理工程师验收，经监理工程师验收合格后，方可进行下一道工序，否则此工作量监理项目部不予确认。



监理项目部（章）：

专业监理工程师：

日

期：2024 年 11 月 22 日



注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部、监理项目部各存 1 份。