

监理工程师通知单

表号: FD-B1

工程名称: 河北承德市丰宁县 5.94MW 壮大集体经济抱团光伏产业项目

编号: ZHJL-TZD-003

至: 天津蓝天太阳科技有限公司施工项目部

事由: 质量事宜

通知内容:

2022 年 10 月 15 日, 我监理项目部检查 3#箱变基础钢筋绑扎发现以下问题:

1、墙钢筋锚固长度超过 250mm, 不符合设计要求, 致使下道工序模板无法安装;

针对上述问题, 望施工方负责人要立即抓紧落实整改, 要求按照图纸设计要求进行整改消缺, 不符合设计要求的材料不准使用; 限模板安装前整改完成, 自检自查合格后报监理部复查。

项目监理部 (章):

总/专业监理工程师:

日

期: 2022.10.15

