

监理工程师通知单

工程名称：兰考万华禾香板业 8.75MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号：LKWH-ZHJL-TZD-001

致：湖北东臣泰能源建设有限公司

事由：

关于项目进度偏差、施工技术交底

内容：

1、经我监理单位工程师对现场实际施工进度与进度计划表、合同节点进行对比，发现部分工作已出现稍微滞后现象。

2、屋面夹具拉拔力见证工作未开展、且未出具第三方拉拔力检测报告。

3、因本项目组件为大尺寸型号，在进入安装前一定要做到安装全员交底工作，并安排相应人员到场进行指导安装工作，注意成品保护。

并对你方几点要求：

1、针对存在滞后工作请合理安排人材机投入，确保按合同节点完成。

2、立即联系第三方检测机构到场检测拉拔力，我监理项目部人员将进行见证，检测结果满足设计要求后，出具第三方报告，在此之前不得进行组件安装工作。

3、安排施工技术负责人进行全员交底工作，并安排指导安装工作。

以上问题及时落实，限 3 日内回复。

项目监理部（章）

总 / 专业监理工程师

日



注：本表一式 3 份，由监理项目部填报，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份