

## 监理通知回复单

工程名称：兰考万华禾香板业 8.75MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号：LKWH-HBDCT-TZHF-001

致：常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部

我方接到编号为 LKWH-ZHJL-TZD-001 的监理通知后，现已按要求进行整改，现报上回复单，请予以复查。

事由：关于项目进度偏差、施工技术交底

1、关于你部提出的施工进度已滞后，我司合同节点并无落后，进度计划表与现场有一定偏差，第一批组件到货检验，业主未取得检测结果之前，我司不能进行组件吊装。

其次因近期郑州富士康疫情严重，部分人员返乡，造成周边十多个县市乡镇实行静态管控，要求不进不出，我施工人员无法入兰进场施工，我司也正在积极跟进相关事宜动态，合理安排工作。

2、我司已联系迈贝特(厦门)新能源有限公司将拉拔力测试工具发至施工现场，由你监理部旁站进行检测。

3、我司对于现场施工的各种施工方案，施工前将会对施工人员进行安全和技术交底，我司也将安排现场管理人员进行现场旁站监督，确保组件安全吊装及搬运过程中不出现暴力施工现象。



监理项目部复查意见：



注：本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 1 份。