

监理工程师通知单

工程名称：浙江黄岩纪元模具有限公司 0.4MW 分布式光伏发电项目

编号：CZZH-JY-TZ-001

致：成都盛世中丰工程有限公司镜湖分公司 项目部

抄送：台州茂昇新能源有限公司 项目部

主题：关于光伏支架基础浇筑事宜

内容：我监理项目部对现场支架基础浇筑进行检查，发现施工现场存在支架基础模具不足，存在基础强度未达到拆模要求，擅自过早现象，导致拆模过程中导致支架基础边角破损较为严重，以及支架基础表面收缩缝较多。针对以上现象需施工单位补充光伏支架基础模具，支架基础强度不满足拆模条件严禁拆模。并对边角破损基础进行修补。

针对以上问题，请贵单位收到通知后即刻对施工班组做好交底工作，落实到位。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日



本表一式 5 份，由项目监理部填报，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1 份。

