

通知单

工程名称：中车青岛四方股份公司分布式屋顶光伏电站项目（二期）

编号：ZCQD-ZHJL-TZD-002

致：中车青岛四方车辆研究所有限公司：（总包项目部）

中国二十二冶集团有限公司：（施工项目部）

事由：关于施工进度滞后问题

内容：1、D2 厂房支架已于 17 日到场，至今无人施工；

2、D5 厂房按照施工进度计划应与 19 日安装逆变器和汇流箱，至今无人安装；

3、我监理项目部多次要求施工现场增加人员，至今现场施工人员未增加（现场施工人员还是 15 人）。

现我监理项目部要求你方施工单位对以上问题立即进行整改

1、要求现场增加施工人员；

2、D2 厂房马上开始施工；

3、D5 厂房按照进度计划完成各工序施工；

4、按照材料到货时间节点准时到货。

针对以上问题按照施工进度计划进行考核，每推迟一天加倍考核。（此通知单需回复）

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王在欣

日期：2023 年 02 月 19 日

注 本表一式 3 份，业主项目部、监理项目部、施工项目部各存一份



扫描全能王 创建