

监 理 通 知 单

工程名称：武汉光迅科技股份有限公司厂区屋顶 1818.8kWp 分布式光伏发电项目
编号：ZHJL-TZ-004

致：浙江西子联合工程有限公司施工项目部

抄送：武汉博熙光伏发电有限公司业主项目部

事由：关于施工质量事宜

内容：

 监理项目部在 2022 年 11 月 13 日下发的监理通知单中（编号：003），已要求贵项目部安排人员对已安装的支架进行整改，现阶段支架问题颇多，未全部整改就已进行组件安装作业，今日已安装的组件因支架问题已要求返工。

 现业主及监理项目部要求贵项目部停止组件安装作业，先对支架问题进行整改，支架未整改验收前不得进行组件安装作业，同时要求贵项目部对施工人员做好安全技术交底，今日已发现 1 块组件背板划伤，该组件已挑出，不得进行安装。

后附问题照片

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：_____

日 期：_____年___月___日

注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份

