

监理通知回复单

工程名称：宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目

编号：HYYQEQ-JLHFD-20221125

致：常州正衡电力工程监理有限公司-宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目监理部

抄送：宁波海晟能源发展有限公司-宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目

我项目部接到编号为 ZHJL-HWSZCYY-TZD-20221115 的监理工程师通知单后，对该通知单上的内容高度重视，对现场支墩质量问题予以认可。通过沟通我部已按要求对存在质量问题的屋顶支墩进行了统计数量，积极联系支墩供应商进行质量问题确认，并重新下单制作相应数量的支墩，对现场不合格品进行封存和退换货处理。因支墩制作需要进行混凝土浇筑，制作和养护需要一定的时间周期，待新支墩制作完成养护达到一定强度进场时，报监理部予以验收，根据验收结果决定使用与否。请审查和复验。



表面孔眼的前支墩



新进场待更换前支墩

施工项目部（章）：

项目经理：

日期：

2022.11.25

复查意见：

经复查，新进场前支墩外观整洁，无孔眼崩边缺角，同意进场予以使用，更换质量不合格前支墩。

监理项目部（章）：

总/专监理工程师：

日期：

2022.11.26

本表一式 3 份，项目监理部、建设单位、施工单位各 1 份。