

监理工程师通知单

工程名称：安徽涡阳 300MW(一期 120MW)户用分布式光伏发电项目

编号：AG-JL-08

致：安徽跨江电力工程有限公司涡阳 300MW(一期 120MW)户用分布式光伏发电项目（总承包单位工程部）

抄送：涡阳上电俊能新能源有限公司（建设单位）

事由：关于楼板上后浇混凝土屋面安装事宜。

内容：

最近现场巡查发现个别农户支架安装在楼板后浇混凝土的屋面上，为满足支架地脚膨胀螺栓的拉拔力的要求。要施工单位必须对后浇混凝土的厚度进行确认，后浇混凝土厚度至少要达到 8CM.，后浇混凝土厚度小于 8CM 的楼板屋面禁止安装。否则支架地脚膨胀螺栓拉拔力无法满足要求。如遇大风天气，支架地脚膨胀螺栓拔出，造成支架结构变形. 组件被大风吹飞，后果不堪设想，危险性极大。

要求施工单位必须高度重视，如因楼板后浇混凝土厚度不满足要求，施工单位强行进行安装，由此造成的一切后果应由施工单位承担。

限三日内回复

监理项目部(章)

总/业监理工程师：



日期：2023年6月04日