

监理工程师通知单

工程名称：安徽涡阳 300MW(一期 120MW)户用分布式光伏发电项目

编号：AG-JL-10

致：安徽跨江电力工程有限公司涡阳 300MW(一期 120MW)户用分布式光伏发电项目（总承包单位工程部）

抄送：涡阳上电俊能新能源有限公司（建设单位）

事由：关于施工安全、施工进度事宜。

内容：

本项目施工进度已大大滞后，根据项目现场实际情况，现向工程部提出以下要求：

1. 近期施工现场温度较高，安全管理水平有所降低，出现较多安全违章现象，要求工程部加大安全管理力度，同监理方一起共同加大现场巡查力度，及时提醒作业工人做好安全防护，避免违章作业，注意防暑降温，保证作业工人身体健康及安全。对多次违章人员加大考核力度。
2. 再雷雨时及空气湿度较大时，严禁进行组件连线及接线施工。避免作业工人受到雷电及光伏电源伤害。
3. 近期天气炎热，安装作业人员有所减少，要求工程部尽快增加安装作业人员，努力加快安装进度。

限 2 日内回复

总/业监理工程师



日期：2023 年 8 月 01 日