

监理工程师通知单

工程名称：昆山屋顶分布式光伏一期 1.9416 万千瓦光伏发电项目
编号：ZHJL-TZD-004

主 送：苏州亚睿光伏科技有限公司

抄 送：中鑫上电（苏州）能源科技有限公司

内 容：关于现场安全文明施问题要求整改的通知

3月31日下午监理对樱花项目屋面施工安全巡查发现存在问题：

- 1、五名逆变器防雨棚施工人员安全帽未佩戴正确，存在安全隐患；
- 2、屋面采光带安全防护缺失，存在安全隐患；
- 3、天沟内垃圾未清理干净彻底，文明施工不到位。

现要求你部对施工人员安全帽未佩戴问题进行整改，并重新组织当天施工人员进行三级安全教育学习、考试、安全技术交底，对相关现场负责人等管理人员严厉批评教育，提高工人安全施工意识和管理人员的安全责任意识，安全问题必须提高认识；安全防护必须落实到位；做好现场文明施工，绿色施工。举一反三，认真及时整改到位。

《详见附件》

以上限 3 日内整改完成，存在安全隐患必须立即整改，整改完成后回复《监理通知回复单》

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：_____

日 期： 年 月 日

附件

问题 1



问题 1



问题 2



问题 3



监理通知回复单

工程名称: 樱花卫厨(中国)股份有限公司1.49MW分布式光伏发电项目
编号: JDYF-YHWC-HFD-004

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理机构):

我方接到编号为: ZXSD-YH-TZD-004的监理工程师通知后, 立即对通知单中提出的问题进行了整改, 并对施工现场进行全面排查整改, 现已完成, 请复查。

1、我部已认识到错误, 已组织照片中工人当天进行安全教育、考试、安全技术交底并进行罚款, 我部对现场负责人提出严厉的警告并进行批评教育, 已提高工人安全施工意识和管理人员的安全责任意识, 做到安全文明绿色施工

2、采光带安全防护已整改

3、天沟内垃圾暂时未清理

原因: 属于增项, 天气下雨很难清理和人手不够(已催促施工队伍加人)

清理时间为4月15号之前完成并请监理工程师检查

附: 整改照片

施工项目部(盖章):

项目经理(签字): 谢辉

日期: 2023年4月4日

复查意见:

整改符合要求, 管外人员要加现场
巡查, 重视施工安全。

项目监理机构(盖章):

总/专业监理工程师(签字): 李红

日期: 2023年4月4日

注：本表一式三份，项目监理单位、建设单位、施工单位各一份。

附图：整改照片

