

## 监理工程师通知单

工程名称：樱花卫厨（中国）股份有限公司分布式光伏发电项目  
编号：ZXSD-YHWC-TZD-AQ-001

**主 送：**江苏中鑫趋势新能源技术有限公司

**抄 送：**中鑫上电（苏州）能源科技有限公司

**内 容：**关于采光带未按要求设置安全防护措施等存在安全隐患问题的通知

今日上午监理现场巡视检查现场发现你部未按要求对屋顶采光带进行安全防护，施工人员已进入现场施工；两名工人安全帽佩戴不正确，安全带未扣到位，现场存在安全隐患。

现要求你部对以上问题进行整改，整改完成后现场验收符合要求后再行施工，并对此类安全问题举一反三，加强现场安全管控，落实现场安全责任制，认真对现场工人进行安全教育交底，提高安全意识。如未按要求整改落实到位，将对你部作停工处理，并按项目部安全管理要求中相关考核标准对你部进行相应考核《详见安全协议》。

以上限 3 日内整改完成，并立即整改，整改完成后回复《监理通知回复单》

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 

日 期： 2022年12月03日

本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 二 份

