

监理工程师通知单

工程名称：昆山旭发电子有限公司 1.49MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZXSD-KSXF-TZD-AZ-001

主 送：苏州建德一方能源科技有限公司

抄 送：中鑫上电（苏州）能源科技有限公司

内 容：关于现场巡视检查发现相关安装问题的整改通知

今日上午监理现场巡视检查现场发现你部施工存在以下问题：

- 1、临时用电不规范，现场使用插排和光伏线作为电源设备
- 2、切割人员未配戴防护眼镜；
- 3、支架立柱的垂直度偏差较大；
- 4、水泥支墩的偏位；
- 5、个别方阵水泥支墩露丝不够。

现要求你部对以上问题进行整改，整改完成后现场验收符合要求后再行施工，并对此类安全问题举一反三，加强现场安装及安全管控，落实现场质量安全责任制，认真对现场工人进行安全技术和安装交底，提高安全意识。

见附图：

以上限 3 日内整改完成，并立即整改，整改完成后回复《监理通知回复单》




监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 

日 期： 2022 年 12 月 20 日

本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 二 份

附图

问题 1、问题 2  施工内容: 7#厂房光伏安装 监理单位: 瑞博源检测 拍摄时间: 2022.12.19 15:09 地点: 昆山市·昆山瑞源电子有限公司	问题 3  施工内容: 7#厂房光伏安装 监理单位: 瑞博源检测 拍摄时间: 2022.12.19 15:09 地点: 昆山市·昆山瑞源电子有限公司
问题 4  施工内容: 7#厂房光伏安装 监理单位: 瑞博源检测 拍摄时间: 2022.12.19 15:09 地点: 昆山市·昆山瑞源电子有限公司	问题 5  施工内容: 7#厂房光伏安装 监理单位: 瑞博源检测 拍摄时间: 2022.12.19 16:42 地点: 昆山市·昆山瑞源电子有限公司

监理通知回复单

工程名称: 中鑫上电(苏州)能源科技有限公司昆山旭发电子有限公司1.49MW分布式光伏发电项目

编号: JDYF-KSXF-HFD-001

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理机构):

我方接到编号为: ZXSD-XFDZ-TZD-AZ-001的监理工程师通知后, 立即对通知单中提出的问题进行整改。

- 1、已按规范要求现场更换符合规范要求的带漏电保护功能的开关电源及电源线。
- 2、已按照要求整改, 切割人员切割时必须配戴防护眼镜, 并对施工人员进行安全教育。
- 3、已按照质量要求, 针对支架立柱的垂直度偏差较大的重新调整。
- 4、已按照质量要求, 针对水泥支墩的偏位较大的重新调整。
- 5、已按照质量要求, 个别方阵水泥支墩露丝不够更换水泥墩。

已按要求完成相关工作, 请予以复查。

施工项目部 (盖章):

项目经理 (签字):

日 期: 年 月 日

复查意见:

项目监理机构 (盖章):

总/专业监理工程师 (签)

日 期: 年 月 日

注: 本表一式三份, 项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

附图

问题1、问题2 已整改	问题3 已整改
	
问题4 已整改	问题5 已更换
	