

监 理 通 知 单

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦) 编号: JL-A07-038

致: 常州天合智慧能源工程有限公司天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦) (EPC 总包项目部)

事由: 关于光伏区安全、质量事宜

由你单位承建的天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目, 项目部现场巡视发现:

- 1、光伏区 11 号区域汇流箱控制开关、保险未断开, 组件接线人员违章操作发生感应电, 立即停止施工, 施工单位现场负责人清退出场;
- 2、10 区管桩采用断桩, 用工型钢吊挂, 不符合设计要求, 立即整改;
- 3、请施工单位提交事件报告及防范措施;
- 4、其他未尽事宜自查自纠;

附件: 问题照片 1 张

对以上问题总包单位, 加强现场管控, 整改部分必须 2 日内整改完成回复本项目监理部。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 

日 期: 2023 年 06 月 20 日

问题照片

