

## 监 理 通 知 单

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦) 编号: JL-A07-041

致: 常州天合智慧能源工程有限公司天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦) (EPC 总包项目部)

事由: 光伏区施工质量事宜

由你单位承建的天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目。

业主单位 6 月 22 日现场巡视发现:

- 1、组件公母头及 4 平方米搭接线没有绑扎, 不符合设计要求;
- 2、接地扁铁没有三面焊接且焊接面积不够, 不符合设计要求;
- 3、3 区部分汇流箱装在水面, 人员无法检查和维护, 不符合要求;

项目部 6 月 22 日现场巡视发现:

- 4、2 区部分环网接地未完成, 不符合设计要求;
- 5、1、2、3 号箱变没有划力矩线, 不符合要求;
- 6、1、2、3 区部分汇流箱没有封堵, 不符合要求;
- 7、2 区部分电缆沟开挖深度不足, 不符合设计要求;
- 8、围栏桩部分深度不足, 部分不在一个直线, 不符合设计要求
- 9、其他未尽事宜自查自纠;

附件: 问题照片 8 张

对以上问题总包单位, 加强现场管控, 整改部分必须 2 日内 整改完成回复本项目监理部。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 高立标

日

期: 2023 年 6 月 22 日

# 问题照片



组件公母头及4平方米搭接线没有绑扎



接地扁铁没有三面焊接



焊接面积不够



汇流箱装在水面，人员无法检查和维护



2区部分环网接地未完成



箱变没有划力矩线



电缆沟开挖深度不足



围栏桩深度不足