

监 理 通 知 单

工程名称：合肥城石横镇 150MW 农光+鱼光互补项目

编号：ZHJL-TSHSZ-001

致：常州天合智慧能源工程有限公司

事由：关于升压站综合楼隐蔽工程施工质量

由贵项目部承建的升压站综合楼回填工程：

于 2022 年 12 月 2 日现场检查发现升压站综合楼基础回填问题：

- 1、拆模前为报监理及总包验收且私自回填。
- 2、回填过程中未分层夯实不符合设计要求。

针对以上问题要求施工单位，将已经回填的土清出报监理和总包验收，但验收合格后在进行下一道工序的施工

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2022 年 12 月 02 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

扫码使用

夸克扫描王





监理通知回复单

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80MWp)

编号：ZHJL-THSHZ-001

致：常州正衡电力工程监理有限公司天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80MWp)监
理项目部

我方接到编号为 ZHJL-THSHZ-001 的监理通知单后，根据通知单内提出的相关内容，立即对施工
现场进行整改：

- 1、施工单位已将回填部分清出，并通知贵单位对综合楼基础进行验收；
- 2、已要求施工单位在基础回填时按图纸及规范要求，每层 25cm 厚进行回填夯实，夯实系数不
小于 0.94。

总承包项目部（章）：
项 目 经 理：
日 期：2022.12.24

监理项目部审查意见：

监理项目部（章）：
专业监理工程师/总监理工程师：
日 期：2022.12.24

注 本表一式三份，由施工项目部填报，监理项目部存一份，施工项目部存两份。



附件:

