

监 理 通 知 单

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (二期 70 兆瓦) 编号: JL-A07-009

致: 常州天合智慧能源工程有限公司天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (二期 70 兆瓦) (EPC 总包项目部)

事由: 关于集电线路电缆放线事宜;

内容: 你单位承建的天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目, 2023 年 11 月 20 日 1#电缆井 3×500 高压电缆放线, 电缆下未安置支架, 以及现场施工垃圾 (碎石) 未清理, 不符合设计规范要求;

附件: 现场问题照片 1 张

对上述问题总包单位加强现场管控, 同时加强人员技术交底, 整改部分必须 2 日内 整改完成回复本项目监理部。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师:


日

期: 2023 年 11 月 20 日



注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。

问题照片



未按要求放置支架，以及现场垃圾未清理。