

监 理 通 知 单

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (二期 70 兆瓦) 编号: JL-A07-013

致: 常州天合智慧能源工程有限公司天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (二期 70 兆瓦) (EPC 总包项目部)

事由: 关于集电线路电缆敷设事宜;

内容: 你单位承建的天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目, 2023 年 11 月 30 日下午巡查发现以下问题:

1、南高余 40 号至 41 号鱼塘直流电缆敷设深度不足, 部分过路段未套管 (钢管), 不符合规范要求, 整改完成后必须报监理验收后方可进入下一步工序;

2、料场区域高压电缆敷设及回填时未报监理, 不符合规范要求;

附件: 现场问题照片 3 张

对以上问题总包单位加强现场管控, 隐蔽工程必须严格按照规范进行报验, 整改部分必须 1 日内 整改完成回复本项目监理部。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 衡永雷

日

期: 2023 年 11 月 30 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。

问题照片



过路段未套钢管



直流电缆敷设深度不足



高压电缆敷设未报验进行回填