

监理通知单

工程名称：侯马元工200MW/200MWh独立储能项目

编号：ZHJL-ZLTZD-001

致：元工电力技术有限公司（施工项目部）

事由：关于前期开工资料、设备供应商资质及进场材料报审资料未完成事宜

内容：目前项目已顺利开工，你部的前期开工资料至今未上报；设备、材料供应商资质及相关证明文件也未向项目监理部报审；部分进场设备、材料等资料未进行报验。

现要求你部72小时前完成前期开工资料及设备供应商资质、材料进场报审资料。

以上问题要求你单位认真对待，尽快进行落实，待完成后及时进行书面回复，否则由此产生的一切后果由施工项目部承担责任。

项目监理机构（章）：

总/专监理工程师（签字）：

日期：2022.12.10



注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份