

监理通知单

工程名称：侯马元工200MW/200MWh独立储能项目

编号：ZHJL-ZLTZD-004

致：元工电力技术有限公司（施工项目部）

事由：关于储能区施工质量问题事宜

内容：经现场巡视检查发现：

- 1、B区储能区个别侧壁及过梁钢筋绑扎间距过大，与图纸要求不符；
- 2、B区储能区个别侧壁、过梁钢筋与模板紧密相连，无垫块，未留有混凝土保护层；
- 3、B区储能区个别过梁尺寸与图纸要求不相符，存在偏差。

以上问题要求你单位接到通知后24小时内整改并书面回复，且混凝土浇筑前报我监理方进行复验，复验合格后方可进行混凝土浇筑，否则出现任何质量问题由你单位自行承担。

（详情见附图）

项目监理机构（章）：

总/专监理工程师（签字）：

日期：2023.02.11



注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份

