

监理通知单

工程名称：侯马元工200MW/200MWh独立储能项目

编号：ZHJL-ZLTZD-005

致：元工电力技术有限公司（施工项目部）

事由：关于储能区施工质量问题事宜

内容：

2023年02月13日经现场巡视检查发现的B区储能区侧壁及过梁存在的相关质量问题在是否进行整改后未报我监理方复检合格的情况下私自于02月14日进行混凝土浇筑。

以上问题体现出你单位完全无视我监理方的管理，现要求你单位接到通知后24小时内做出书面答复，否则出现任何质量问题由你单位自行承担，且此部分施工内容上报业主方，不予进行结算。

项目监理机构（章）：

总/专监理工程师（签字）：

日期：2023.02.13



注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。