

监理通知单

工程名称：广州市天润沐阳新能源有限公司 6.097MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TR-TZD-007

主送：福建永福电力设计股份有限公司

抄送：广州市天润沐阳新能源有限公司

内容：关于现场安全相关事宜

2023 年 02 月 08 日，经我监理项目部巡查发现 C 仓库支架吊装存在以下安全隐患问题：

- 1、C 仓库支架吊装施工四周警戒带拉设不规范无安全警示牌。
- 2、吊车所使用吊带破损严重。
- 3、C 仓库屋顶施工四周围无安全防护围栏。
- 4、施工人员未戴安全帽。


针对上述问题，望施工方负责人要立即抓紧落实整改，要求下次吊装施工正确规范拉设警戒带及设置警牌，限期 2 天整改整改完成后报监理部复查。否则按照业主下发安全文明施工管理办法进行付款处理。


监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2023 年 02 月 08 日







常州正衡电力工程监理
有限公司

施工区域: 广州市天润沐阳新能有限
公司6.097MW分布式光
伏发电项目

施工内容: 支架吊装


拍摄时间: 2023.02.08 星期三

天气: 多云 19°C

地点: 南沙区·科发路

监理单位: 常州正衡电力工程监理有
限公司

今日水印
相机



常州正衡电力工程监理
有限公司

施工区域: 广州市天润沐阳新能有限
公司6.097MW分布式光
伏发电项目

施工内容: 屋顶周围做防护


拍摄时间: 2023.02.08 星期三

天气: 多云 19°C

地点: 南沙区·科发路

监理单位: 常州正衡电力工程监理有
限公司

今日水印
相机



本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份。