

监理通知单

工程名称：天润沐阳新能源有限公司 6.097MW 分布式光伏发电项目
编号：CZZH-TRMY-TZD-013

主送：福建永福电力设计股份有限公司

抄送：广州市天润沐阳新能源有限公司

内容：关于施工现场进度相关事宜

目前项目有序进行施工，因材料等问题现场施工断断续续，未按照施工进度计划施工，严重影响现场施工进度，造成工期拖延。为避免本项目进度滞后，现要求你单位尽快落实材料采购进场事宜，如造成工程进度滞后拖延时，造成的一切损失由你单位自行承担。

针对上述问题，请贵单位项目部接到通知后，即刻进行整改落实，限 2 日内回复，如逾期未进行整改的，后果自负。

福建永福电力工程监理有限公司
监理项目部(章)
总/专业监理工程师
日期：2023 年 08 月 04 日

本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。

