

监理通知单

工程名称：天润沐阳新能源有限公司 6.097MW 分布式光伏发电项目
编号：CZZH-TRMY-TZD-015

主送：福建永福电力设计股份有限公司

抄送：广州市天润沐阳新能源有限公司

内容：关于施工现场进度相关事宜

因组件等材料问题现场已停工数天，未能按照施工进度计划施工，现已严重影响施工进度，造成工期拖延。为避免本项目工期严重拖延，现要求你单位尽快采购该项目材料进场施工，如造成工程严重拖延滞后时，造成的一切损失由你单位自行承担。

针对上述问题，请贵单位项目部接到通知后，即刻进行整改落实，限 2 日内回复，如逾期未进行整改的，后果自负。

监理项目部(章)
总/专业监理工程师
日期：2024年08月19日

本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备