

监理通知单

工程名称：天润沐阳新能源有限公司 6.097MW 分布式光伏发电项目
编号：CZZH-TRMY-TZD-016

主送：福建永福电力设计股份有限公司

抄送：广州市天润沐阳新能源有限公司

内容：关于施工进度相关事宜

因组件等材料未到场原因，现场已处于停工状态，严重影响到施工进度，造成该项目工期严重拖延。为避免本项目工期严重拖延，现要求你单位尽快采购该项目材料进场施工，如造成工程严重拖延滞后时，造成的一切损失由你单位自行承担。

针对上述问题，请贵单位项目部接到通知后，即刻进行整改落实，限 2 日内回复，如逾期未进行整改的，后果自负。

监理项目部（章）
总/专业监理工程师：
日期：2023年08月28日

本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。

