

监理通知单

工程名称：天润沐阳新能源有限公司 6.097MW 分布式光伏发电项目  
编号：CZZH-TRMY-TZD-018

主送：福建永福电力设计股份有限公司

抄送：广州市天润沐阳新能源有限公司

内容：关于现场施工安装质量事宜

2023 年 09 月 19 日，我监理项目部人员对现场施工巡查时发现如下问题：

- 1、组件搬运分散过程中施工人员单人搬运组件，未按要求两人竖着搬运组件。
- 2、施工现场管理人员对施工人员安全技术交底落实不到位。
- 3、导轨安装间隙较大，且未使用导轨连接片连接。

现我监理项目部要求你单位对以上问题立即进行整改

- 1、组件搬运分散时，必须两人竖着搬运组件，搬运到位置后及时安装固定；如组件在搬运过程中还存在单人搬运组件，造成组件隐裂，产生的质量问题，由你方单位自行承担。
- 2、现场管理人员应加强管理，并对施工人员加强安全技术交底，落实到位。
- 3、调整导轨间隙并使用导轨连接片连接。

附：问题照片

针对以上问题请贵单位项目部接到通知后，即刻组织对施工作业人员进行安全技术交底，落实以上内容，并加强现场施工管理工作。如现场再发现违规倒运安装组件（单人倒运，违规安装组件，重按压组件，脚踩组件，坐在组件上）等情况，我监理项目部将对该工序（组件安装）施工做出停工整改，且引起的任何费用由你方单位自行承担。请贵单位项目部接到通知后，即刻进行整改落实，如逾期未进行整改的，后果自负。

监理项目部（章）  
总/专业监理工程师：王超  
日期：2023年09月19日

本表一式\_\_份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存\_\_份。

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备



来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备