

监理通知单

工程名称：天润沐阳新能源有限公司 3.084MWp 分布式光伏发电项目

编号：CZZH-TRMY-TZD-022

主送：福建永福电力设计股份有限公司

抄送：广州市天润沐阳新能源有限公司

内容：关于设备材料未按时到场事宜

目前项目有序进行施工，但由你单位采购的高压设备（箱变、预制舱、并网柜）未按时到场，且到场时间一拖再拖，已严重影响项目整体的施工进度及并网时间。如因高压设备未按时到场，导致该项目不能在 2023 年 12 月 30 日前完成并网，所造成的相应损失由你单位自行承担。

针对上述问题，请贵单位项目部接到通知后，即刻进行整改落实，并于 2 日内回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：_____

日期：2023年12月18日

本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备