

监理工程师通知单

项目名称：南京顺欣制药 0.8MW 光伏发电项目

编号：SKQN-SXZYGF01-JLTZD-01

致：江苏万安电力科技有限公司

事由：关于现场检查问题整改的通知

内容：

经下午现场检查发现如下问题：

1. 混凝土支墩预埋螺栓出现批量性松动，请总包单位拿出质量原因分析报告及处理方案。

2. 到场支架立柱不符合合同和图纸会审要求。

3. 至今现场项目部办公地方全无，不具备现场管理办公条件。

以上问题未解决之前暂停施工。

项目监理机构（章）：

总 / 专业监理工程师：

日

期：



本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。



扫描全能王 创建