

监理工程师通知单

项目名称：南京顺欣制药 0.8MW 光伏发电项目

编号：SKQN-SXZYGF01-JLTZD-08

致：江苏万安电力科技有限公司

事由：关于现场安装支架问题的通知

内容：

监理现场巡视发现部分已安装支架立柱不垂直，斜拉撑未安装，支墩下未灌注混凝土，就擅自安装组件，现要求你单位立即整改，交流电缆路径及桥架安装方式确定后报设计出图施工，并严格按合同、图纸及规范要求施工，确保工程质量，否则因质量问题所造成的一切损失有你单位承担。

限两日内落实并回复。



项目监理机构（章）

总 / 专业监理工程师：

日

期：

2022.8.28

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。



扫描全能王 创建