

监理工程师通知单

工程名称：海南联生（联瑞）分布式光伏发电项目

编号：HNLSLR-SJ-TZD-005

致：宁波联兴能源科技有限公司施工项目部：

主题：关于报审材料事宜

内容：

我监理项目部对 2023 年 5 月 23 日本月付款报审的资料审查中发现以下问题：

1. 联生报审资料不符合本月付款条件，不予审核。
2. 投料款报审材料未明确联生、联瑞项目。
3. 安装报审材料中未使用尚德组件，相应投料款中不应出现尚德组件。
4. 安装报审材料中存在的亿晶组件，并未提供相关的到货材料。
5. 安装报审材料中存在的阿特斯组件容量大于到货单中阿特斯实际到场容量。
6. 联瑞安装报审材料中还存在 7 户未确户的电站，确户前不能确定实际容量。
7. 联生、联瑞项目报审的安装清单和材料清单应使用监理方提供的格式。

请总包方重新收集、整理后报审到监理、项目部。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王立林

日期：2023 年 5 月 24 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建