

监理通知单

工程名称：海南联生/联瑞分布式光伏发电项目

编号：HNLS/LR-JS-TZD-017

致：宁波联兴新能源科技有限公司

抄送：海南联生新能源有限公司

海南联瑞新能源有限公司

主题：关于电站整改消缺和后台 UC 系统问题整改相关事宜

内容：

1、2025 年 3 月 9 日至 5 月 7 日由国电项目部、监理项目部及总包项目部相关人员对各地区电站进行了验收检查，发现问题 7566 条（详情见监理通知单 016），截止到目前为止，消缺整改进度缓慢，未达到预期计划目标，总包单位需加快缺陷的消缺整改速度。

2、UC 系统发现电站监测，设备监测模块使用反应较慢、报表无法导出历史数据、系统内缺失户主联系方式、电站故障后无法查看逆变器故障原因、数据不准确、电站总数变化较大等各项问题已反馈多次，截止到目前为止未有任何整改，请总包单位联系相关负责人员，对存在的问题进行整改。

请总包单位制定整改计划，明确整改周期，并在一周内将计划上报至监理项目部，以便于后续工作安排。



日期：2025 年 7 月 23 日

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。