

工程考核单

工程名称：海南联瑞/联生分布式光伏发电项目

编号：HNLR/LS-JS-KHD-002

致：宁波联兴新能源科技有限公司

抄送：海南联瑞新能源有限公司

海南联生新能源有限公司

主题：关于对项目安全、质量大检查发现的问题未限期整改完成的考核

内容：

2023年7月23日至7月28日由国电项目部、监理项目部及总包项目部相关人员对各地区部分电站进行了安全大检查，检查发现的问题已签发出监理工作联系单-013、监理通知单-006，限期2023年8月15日前整改完成后报监理项目部复查，截止8月15日总包方未对安全、质量问题处理整改，监理项目部再与国电项目部决定，整改时间延长至8月30日，但是截至9月30日前仍未完成消缺项，监理项目部也未接到总包方整改后复查通知。

针对以上问题，将对宁波联兴新能源科技有限公司海南项目部处于**5000元（大写：伍仟圆整）**考核，本次考核将在工程结算款中扣除。望总包方悉知并重视，并认真对待项目检查发现的安全、质量隐患，加紧整改，以防发生安全事故。若在10月15日仍未完成整改，将加倍考核。



建设单位意见：

12月考核，请尽快闭环

建设单位（章）：

项目负责人：

日期：2023.10.6



本表一式三份，建设单位、监理单位、总包单位各一份。



扫描全能王 创建