

工作通知单

工程名称：浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目

编号：TZD-2024

致：山东电工电气集团有限公司 项目部

主题：关于工作协调专题会相关问题，要求如下。

内容：

- 1.山东电工项目部负责组织已完 3MW 项目的预验收工作，监理单位出具整改消缺通知单，施工单位整改完成自检合格后报监理、业主复验；
- 2.山东电工项目部组织机构中明确安全专责，并切实履行项目实施安全监管职责，以确保项目安全施工；
- 3.山东电工尽快组织对现场剩余材料的梳理回收入库工作，确保施工现场材料满足后续施工进度要求。
- 4.山东电工及威腾尽快梳理施工人员工资发放情况，组织已完项目的整改人员；
- 5.内业资料报审相对滞后，需尽快梳理上报相关施工资料，尤其重视过程资料及隐蔽工程等资料报审时效性；
- 6.已并网项目，山东电工需做好运行记录，出具 240 小时运行报告。

针对以上问题，请贵单位收到通知后，15 日内整改完成。逾期未整改将对你施工单位进行考核处理，一切责任后果将由你施工单位全部自行承担。

监理单位（章）：

项目监理部负责人：

日期：



本表一式 5 份，由项目监理部填报，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1 份。



扫描全能王 创建