

监 理 通 知 单

工程名称：天长市华晖电力有限公司 300MW 渔光互补发电项目（二期 70MW）

编号：HHGF-YHEQ-GF-A5-005

致：中铁电气化局集团第一工程有限公司施工项目部：

主题：关于光伏区验收未整改问题事宜

内容：

2023年6月27日监理部对28区、29区、30区部分支架进行验收，现场发现：

1、部分柱头焊缝不饱满、焊瘤焊渣未清除，漏焊严重。

2、个别浮船使用支架檩条当做脚手架进行踩踏

3、已安装支架扭曲不平出现波浪状

对以上问题在未报我部进行复验就进行组件安装，不符合规范要求。

针对以上问题请贵公司接到通知后，以上问题即刻进行整改，整改后报我监理部进行复检。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王江

日期：2023年6月30日

注 本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份。