

监 理 通 知 单

工程名称：天长市华晖电力有限公司 300MW 渔光互补发电项目（二期 70MW）

编号：HHCZ-YHQP-GF-A5-010

致：中铁电气化局集团第一工程有限公司施工项目部：

主题：关于光伏区预制管桩除锈刷漆问题事宜

内容：监理部例行巡检过程中，现场发现：

33 区已安装完成的管桩施工，除锈未进行报验就进行涂刷漆面防腐，使用的防腐漆与图纸不符，有质量隐患，不符合图纸(F9562S-T1014-01)中第 6 条要求，所完成的桩头防腐做返工处理，整改完成后报监理部验收，合格后进行防腐处理，为保证工程质量，要求你单位对预制管桩头防腐所发现问题立即整改，否则对你方进行经济考核。

针对以上问题请贵公司接到通知后，以上问题即刻进行整改，三日后报我监理部进行检查，如有异议尽快与我监理部联系。



监理项目部(章) 天长市华晖电力有限公司 300MW

总/专业监理工程师：周东

日期：2023 年 07 月 19 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

