

监理工程师通知单

工程名称: 定远县经开区厂房屋檐光伏糖目 (一期) EPC 总承包糖目

编号: DYJK-ZHJL-TZD-003

致: 安徽尚特杰电力技术有限公司 (总包项目部)

抄送: 定远县国厚光伏发电有限公司 (业主项目部)

事由: 关于项目进场接地扁铁质量事宜

内容:

今日我项目部组织监理人员对进场接地扁铁质量进行了检查和检测, 检测发现长度和厚度符合要求, 但镀锌层厚度不符合设计要求, 现要求你方立即停止使用和拆除少部分已焊接的该批次接地扁铁, 限 2-3 日撤出施工现场, 更换符合要求的接地扁铁, 我方将持续跟踪, 由此引起的费用和工期损失由你方自行承担。

检测数据见附图

限 2 日内回复

监理项目部 (章):

总 (专业) 监理工程师:

日

期:



填报说明: 本表一式 3 份, 由项目监理机构填写, 发送总包单位, 抄送建设单位。

通知单检测数据附图:

