

监 理 通 知 单

工程名称：云南省双柏县 50MW 户用分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-002

致：安徽跨江电力有限公司双柏安装施工项目部

事由：支架安装质量问题

由贵项目部承建的南省双柏县 50MW 户用分布式光伏发电项目工程，

根 据 图 号 为 T0101-09 图 纸 要 求

注：1、膨胀螺栓植入深度不小于60mm(不含保温层)，孔内残渣清理干净填充硅酮结构密封胶。待胶水凝固后，做抗拔测试，在保证不出现任何松动的前提下，单个锚栓抗拔力不小于3.5kN。

经监理现场巡视发现所有基础都未做抗拔测试，现要求你单位尽快完善抗拔测试的试验并提供试验报告；

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2023 年 05 月 10 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

扫码使用

夸克扫描王

