

监理通知单

工程名称:上海中华商务联合印刷有限公司 0.38 万千瓦综合智慧零碳电厂项目

编号: ZHJL-ZHSW-004 (通)

致: 宝胜系统集成科技股份有限公司 (施工单位)

抄送: 上海上电浦弘新能源科技有限公司 (建设单位)

主题: 关于现场 MC4 插头、直流电缆质量事宜

内容:

今日我监理部人员在现场巡视时发现以下质量问题:

1. 组件安装过程中下方 MC4 插头、 $1*4\text{mm}^2$ 光伏直流电缆未绑扎, 拖地现象较严重。
2. 个别部位线缆与夹具紧贴, 以防线缆划伤, 请做好防护措施。
3. 个别线缆外露部分未穿管保护。

以上事项监理部要求你单位严格按照设计规范要求进行施工, 将组件下方 MC4 插头与 $1*4\text{mm}^2$ 直流电缆藏于组件底部且用扎带绑扎固定不得拖地, 裸露线缆必须穿管保护, 防止阳光暴晒, 请你单位重视, 并于 2 日内整改完成报业主、监理进行复查, 如未整改, 监理部将给予相应经济处罚, 望悉知。

附: 问题照片

项目监理部 (章)

总 / 专业监理工程师

日



注 本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份。





