

监 理 通 知 单

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目

编号：XKWL-ZHJL-TZ-001

致：隆基森特新能源有限公司施工项目部

主题：

关于进场围栏原材料的质量事宜

内容：

本监理部在进场围栏材料平行检验中发现围栏角铁厚度不符合规范及设计要求，角铁边厚 2.8mm 左右，角铁截面靠直角部位 2.2mm 左右，镀锌层厚度也不符合规范及设计要求。

望你部接到通知单后进行不合格材料的清场工作，并迅速组织合格围栏材料进场，对照施工进度计划，加强内部质量管理，如对本通知单有异议，请于 24 小时内向监理部提出书面报告。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：

2023

年

05

月

19

日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

监理通知回复单

编号: XKWL-ST-JLHF-001

主送: 常州正衡电力工程监理有限公司

抄送: 昆山市宏弘新能源科技有限公司

主题: 关于监理通知单编号: XKWL-ZHJL-TZ001 的回复。

性质: 通知 ☒ 建议 ☐ 备忘 ☐
联系 ☐ 其它 ☐

需回复 ☐ 不需回复 ☒
急 ☐ 一般 ☐

内容:

关于监理通知单编号: XKWL-ZHJL-TZ001, 进场围栏原材料质量问题, 我司已对不合格材料进行退场处理, 更换符合设计要求的材料。

项目部(章):

昆山兴坤物流有限公司6MWp
分布式光伏发电项目
施工负责人 项目专用章 2023年5月19日

监理单位(章):

监理工程师: 2023年5月20日

监 理 通 知 单

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目

编号：XKWL-ZHJL-TZ-002

致：隆基森特新能源有限公司施工项目部

主题：

关于做好夏季屋面施工安全及防暑事宜

内容：

目前，气温已达到 33 度，彩钢屋面气温则更高，为此要做好如下工作。

一、工人进入施工现场必须佩戴安全帽、扣好帽带，禁止喝酒者进入现场施工，班前交底针对性要明确。

二、持 C 证专职安全员必须在现场进行安全管理工作。

三、上爬梯处必须有佩戴安全帽标志、注意安全标志、禁止烟火标志、非施工人员禁爬标志，临边要有请勿靠近标志。

四、现场要备足饮用水、霍香正气水、仁丹、风油精等饮品、用品，要配置小药箱，备好创口贴、双氧水等常规医用品。

五、合理避开中午高热时间，多利用早晚时间进行施工，确保施工人员休息充足，身心健康。

望你部接到通知单后于 5 月 30 前回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：[Signature]

日期：2023 年 05 月 28 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

监理通知回复单

编号: XKWL-ST-JLHF-002

主送: 常州正衡电力工程监理有限公司

抄送: 昆山市宏弘新能源科技有限公司

主题: 关于监理通知单编号: XKWL-ZHJL-TZ002 的回复。

性质: 通知 ☒ 建议 ☐ 备忘 ☐
联系 ☐ 其它 ☐

需回复 ☐ 不需回复 ☒
急 ☐ 一般 ☐

内容:

关于监理通知单编号: XKWL-ZHJL-TZ002, 我司已准备完善的中暑应急预案, 并联合贵司及施工单位进行中暑应急演练, 施工现场及项目部都已配备中暑急救药品, 并保证药品充裕。同时通知施工单位为应对炎热天气, 进行上下班作息时间的更改, 保证施工人员休息充足。

项目部(盖章):

施工负责人: 2023年5月28日

监理单位(盖章):

监理工程师: 2023年5月28日

监 理 通 知 单

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目

编号：XKWL-ZHJL-TZ-003

致：隆基森特新能源有限公司施工项目部

主题：

关于施工质量及安全的有关事宜

内容：

一、质量

组件放线不专业，应调派专业施工员放线，安装组件也偏差六七公分，应作相应调整，南北向成一线，确保组件整齐美观合格。彩钢灰尘清理要勤检查，拖把要勤清洗，抹布要勤调换，符合规范及设计要求。

二、安全

持 C 证专职安全员应亲临现场进行安全管理工作，并编制夏季施工专项方案，尤其是屋面中暑要有详细预案、抢救措施，另外所有施工人员必须要有登高证，确保施工人员登高无忧、安全健康。

望你部接到通知单后抓紧认真落实，并在 6 月 18 前回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 

日期：2023年6月12日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

监理通知回复单

编号: XKWL-ST-JLHF-003

主送: 常州正衡电力工程监理有限公司

抄送: 昆山市宏弘新能源科技有限公司

主题: 关于监理通知单编号: XKWL-ZHJL-TZ003 的回复。

性质: 通知 ☒ 建议 ☐ 备忘 ☐
联系 ☐ 其它 ☐

需回复 ☐ 不需回复 ☒
急 ☐ 一般 ☐

内容:

关于监理通知单编号: XKWL-ZHJL-TZ003, 我司项目部已对施工单位进行各工序施工质量技术交底, 且要求项目部管理人员对施工工序进行严格把控, 在进行组件安装放线工作完成后, 必须通知项目部及贵司监理人员进行现场复核, 无误后才可进行下一部工作。我司已编制相应的中暑应急预案, 抢救措施等, 保证施工人员的安全健康。

项目部(章):

施工负责人: 2023年5月17日

监理单位(章)

监理工程师: 2023年5月17日

监 理 通 知 单

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目

编号：XKWL-ZHJL-TZ-004

致：隆基森特新能源有限公司施工项目部

主题：

关于施工进度计划的有关事宜

内容：

根据目前工程施工进度情况，与原进度计划相比已严重滞后，组件安装结束期为 7 月 17 日，桥架安装结束期为 7 月 16 日，光伏线缆敷设和土建施工本该也已开始，但目前桥架、直流线缆都没有进场，土建也没有施工，相关设备都没有到货，为此，你部应重新制定详细进度倒排计划，确保工程按时完工。

望你部接到通知单后抓紧认真落实，并在 7 月 10 前回复。


监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：

2023 年 7 月 9 日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

监理通知回复单

编号: XKWL-ST-JLHF-004

主送: 常州正衡电力工程监理有限公司

抄送: 昆山市宏弘新能源科技有限公司

主题: 关于监理通知单编号: XKWL-ZHJL-TZ004 的回复。

性质: 通知 ☒ 建议 ☐ 备忘 ☐	需回复 ☐ 不需回复 ☒
联系 ☐ 其它 ☐	急 ☐ 一般 ☐

内容:

关于监理通知单编号: XKWL-ZHJL-TZ004,, 我司已制定新的施工计划, 关于因物料延迟未到场导致工期延误问题, 我司已向公司反馈, 对后续工作我已安排施工队伍进行加班工作, 保证施工按施工计划按时施工。

项目部(章):

施工负责人:  2023 年 7 月 9 日

监理单位(章):

监理工程师:  2023 年 7 月 9 日

监 理 通 知 单

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目

编号：XKWL-ZHJL-TZ-005

致：隆基森特新能源有限公司施工项目部

主题：

关于施工进度计划的有关事宜

内容：

目前组件安装基本完成，但整体工程施工进度缓慢，箱变、一、二次设备及交流电缆、桥架、格栅板等设备、材料都未进场，合同并网工期越来越短，你部应落实设备、材料及人力配置等具体措施，确保工程按合同要求顺利并网。

望你部接到通知单后抓紧认真落实，并在 8 月 17 前回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：

2023

年 8 月 15 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

监理通知回复单

编号: XKWL-ST-JLHF-005

主送: 常州正衡电力工程监理有限公司	
抄送: 昆山市宏弘新能源科技有限公司	
主题: 关于监理通知单编号: XKWL-ZHJL-TZ005 的回复。	
性质: 通知 ☒ 建议 ☐ 备忘 ☐ 联系 ☐ 其它 ☐	需回复 ☐ 不需回复 ☒ 急 ☐ 一般 ☐
内容: 关于监理通知单编号: XKWL-ZHJL-TZ005, 我司已落实相应材料的后续供货时间, 要求施工队伍在物料进场后, 合理安排机械及人力资源, 保证按照合同工期要求进行施工。 项目部 (章):  施工负责人:  年 8 月 15 日	
监理单位 (章):  监理工程师:  年 8 月 15 日	

监 理 通 知 单

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目

编号：XKWL-ZHJL-TZ-006

致：隆基森特新能源有限公司施工项目部

主题：

关于基础预埋管事宜

内容：

目前基础正在施工中，整体基础施工比较好，根据图纸要求基础预埋管应为金属管，你部使用的 PVC 管不符合设计要求。

望你部接到通知单后抓紧认真落实整改措施，并在 11 月 18 前回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：

2023 年 11 月 16 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

监理通知回复单

编号: XKWL-ST-JLHF-006

主送: 常州正衡电力工程监理有限公司			
抄送: 昆山市宏弘新能源科技有限公司			
主题: 关于监理通知单编号: XKWL-ZHJL-TZ006 的回复。			
性质: 通知 ☒ 建议 ☐ 备忘 ☐ 联系 ☐ 其它 ☐		需回复 ☐ 不需回复 ☒ 急 ☐ 一 般 ☐	
内容: 关于监理通知单编号: XKWL-ZHJL-TZ006, 我司已按照图纸要求进行跟换金属镀锌管。			
 项目部(章): 施工负责人:  2023年 11 月 16 日			
 监理单位(章): 监理工程师:  2023年 11 月 15 日			